

Protokoll Funktionsprüfung Vakuum-Leckanzeiger

Standort der Anlage

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Produkt

LAZ-04/1 (HV) Eurovac HV Zulassung: Z-65.22-4, CE, ÜHP

LAZ-04/3 (NV) Eurovac NV Zulassung: Z-65.22-382, CE, ÜHP

Seriennummer

Messung

Die Messung der Schaltpunkte ergab folgende Drücke:

Alarm ein: _____ mbar Pumpe ein: _____ mbar

Alarm aus: _____ mbar Pumpe aus: _____ mbar

Checkliste

- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
- Bei Unterschreiten des Alarmdrucks erfolgte optischer und akustischer Alarm.
- Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.
- Der akustische Alarm ist quittierbar.
- Die Betriebs- und Alarmleuchte sind in Funktion.
- An den Tiefpunkten der Schlauchleitungen sind Kondensatgefäße montiert. Diese sind ggf. entleert.

12

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Unterschrift/Stempel