

Protokoll Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAS

**Standort
der Anlage**

Firma	_____	_____
Vor- / Nachname	_____	_____
Straße	_____	_____
PLZ / Ort	_____	_____

Produkt LAS 24, 39, 72 und 230
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-65.24-381

- Checkliste**
- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
 - Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.
 - Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.
 - Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am: _____

**Fachbetrieb
nach WHG
(AwSV):**

Firma	_____
Vor- / Nachname	_____
Straße	_____
PLZ / Ort	_____

Unterschrift/Stempel