

Protokoll

Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAG

Standort der Anlage

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Produkt

LAG-13 KR CE, ÜHP

LAG-14 ER Zulassung: Z-65.24-1, EX5 11 02 15639 011, CE

Checkliste

- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
- Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.
- Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.
- Beim Herausnehmen der Sonde erfolgte optischer und akustischer Alarm.
- Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.
- Der akustische Alarm ist quittierbar.
- Die Betriebs- und Alarmleuchte sind in Funktion.
- Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift/Stempel