

Protokoll

Funktionsprüfung Überdruck-Leckanzeiger

Standort der Anlage

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Produkt Europress LAD-10 (Zulassung: Z-65.23-3)

Europress (Zulassung: Z-65.23-3), CE, ÜHP

Seriennummer

Messung Die Messung der Schaltpunkte ergab folgende Drücke:

Alarm ein: _____ mbar Pumpe ein: _____ mbar

Alarm aus: _____ mbar Pumpe aus: _____ mbar

Checkliste Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

Bei Unterschreiten des Alarmdrucks erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Der akustische Alarm ist quittierbar.

Die Betriebs- und Alarmleuchte sind in Funktion.

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift/Stempel